

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		三亚市海棠区青田健康养护中心项目						
主管部门					实施单位	海棠区卫健委		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成青田养护中心项目建设：装修工程、铺装工程、给排水工程、电气工程、室外绿化工程及停车配套的服务设施等。装修内容主要包括心电图室、影像室、检验室、DR室、药房、病房（含20-29张床位）、全科门诊、中医诊室等。				已完成全部建设内容并于2025年底全部验收，已投产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造面积	2500	2500.00	10.00	10.00	
		质量指标	通过验收	2500	2500.00	20.00	20.00	
		时效指标	项目工程建设进度相符	2500	2500.00	10.00	10.00	
		成本指标	装修面积	2500	2500.00	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	完成改造及设施设备配置	2500	2500.00	5.00	5.00	
		社会效益指标	为辖区居民提供医疗服务	优良中低差	优	5.00	5.00	
		生态效益指标	医疗废弃物处置达标	100	10.00	10.00	10.00	
		可持续影响指标	对辖区医疗布局，发展健康产业及保障基本公共卫生服务的可持续影响程度	中高低	高	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优良中低差	良	10.00	5.00	受技术人员配置不足影响，未能扩大宣传，随访调查居民知晓率偏低，已拟定人员编制计划。
总分						90	95.00	